AMZAIR
La pompe à chaleur autrement !

PV DE MISE EN SERVICE (Aéro et Géothermie)

Ref PAC :	N° de série :	Date :
NOM INSTALLATEUR :	**NOM & ADRESSE DE L'UTILISATEUR :**	
NOM STATION TECHNIQUE:		

- IMPLANTATION PAC -

Respect des distances d'implantation du dossier technique:	Oui ☐	Non ☐

PAC interieure:	Oui: ☐	Non ☐	Vérification bon montage plénum PAC:	Oui ☐

- MODE DE FONCTIONNEMENT PAC -

CHAUD ☐ ECS ☐ Rafraichissement ☐

- CIRCUIT HYDRAULIQUE -

Ø intérieur tube départ PAC : .....mm		**Dosage antigel (obligatoire sur PAC exterieure), jusqu'à T°ext minimum du lieu d'installation OU pose soupape EXOGEL.**
Volume vase expansion conforme	Oui : ☐	**Antigel obligatoire en rafraichissement.** Oui: ☐
Présence disconnecteur	Oui : ☐	
Pot boue action magnétique retour PAC	Oui : ☐	
Filtre tamis retour PAC Oui: ☐	Non : ☐	
Volume tampon si présent	L	
Volume préparateur ECS si présent	L	

GEOTHERMIE		
	Présence échangeur barrage (nappe phréatique)	Oui: ☐
	Présence antigel captage géo (dosage mini 30%)	Oui: ☐
	Captage plan ☐	Captage vertical ☐
	Longueurs et nb circuits:	

Rincage (installation neuve) ou désembouage (installation existante), circuits de chauffage	Oui: ☐
Présence traitement préventif eau circuit de chauffage	Oui: ☐
Débit minimal de la PAC assuré même lorsque toutes les vannes de régulations sont fermées	Oui: ☐

- TYPE SCHEMA CHAUFFAGE -

Cocher les accessoires hydrauliques présents et tracer la distribution existante sur les pointillés afin de déterminer la configuration hydraulique.



- MESURES ELECTRIQUES et T°ext - (PàC à l'arrêt)

DISJONCTEUR PROTECTION	Type :	C: ☐ D: ☐	Calibre :	
DISJONCTEUR DIFFERENTIEL	Type :	AC: ☐ A: ☐ B: ☐		Tension N/PE=
TENSION D'ALIMENTATION	L1/N =	L2/N =	L3/N =	
	L1/L2 =	L2/L3 =	L1/L3 =	

Température extérieure PAC à l'arrêt (B3)=

- BOX AMZAIR CONNECT -

Raccordement box AMZAIR CONNECT **pour activer la garantie 5 ans**	Oui: ☐	Non: ☐

⚠ ***Informer le client sur la nécessité de s'enregistrer sur magarantie.amzair.fr et sélectionner à minima le contrat gratuit "Essentiel", conformement au Règlement Général sur la Protection des Données.*** ⚠

Test remontées données sur site Amzair connect (Appel au 02 98 38 42 50)	Oui: ☐	Non: ☐

Les mesures "PAC en fonctionnement" non sont pas indispensables si connectée.
Seul la tension d'alimentation après démarrage de la PAC est nécessaire.

- MESURES - (PAC en fonctionnement)

TENSION D'ALIMENTATION	L1/N =	L2/N =	L3/N =	Tension N/PE=
	L1/L2 =	L2/L3 =	L1/L3 =	
INTENSITE	L1 =	L2 =	L3 =	

Mesures mode Eau Chaude Sanitaire **(Relevé après 15 minutes de fonctionnement)**

B1 Entrée eau:		B2 sortie eau:		B10 T°ECS:	

Mesures mode chauffage émetteurs **(Relevé après 15 minutes de fonctionnement)**

Ecran D01 et D02		Ecran D03		Ecran D12	
B1 entrée eau:		B5 T. aspi:		SH:	
B2 sortie eau:		B6 HP en °C:		stp:	
B3 T.ext:		B7 BP en °C:			
B4 refou. Cp:					

OBSERVATIONS :

NOM & VISA TECHNICIEN :	**NOM & VISA UTILISATEUR :**

Validation de la mise en service (cadre réservé à AMZAIR Industrie)

CONFORME ☐	**NON CONFORME** ☐

OBSERVATIONS :

Nom et signature :	Cachet Amzair :

AMZAIR Industrie 521, rue Gustave Eiffel ZA Penhoat 29860 PLABENNEC
Tél. 02 98 38 42 50 - Fax. 02 98 38 42 54 - contact@amzair.fr - www.amzair.fr

Version du 05/03/2022 (PV non valable pour gammes RSOL & SOLUZEO)

Ce document est la propriété d'AMZAIR Industrie, remis à titre confidentiel, ne peut être utilisé, donné ou reproduit sans autorisation écrite. Il est sujet à modifications sans préavis - DOCUMENT NON CONTRACTUEL -